



Suite 7-2-1, 2<sup>nd</sup> Floor, Block A,  
Diamond Square Business Centre,  
Off Jalan Gombak, Setapak,  
53300 Kuala Lumpur  
T +603 4023 3624  
F +603 4022 3624  
E enquiry@vnareources.com

Ruj Kami : VNA/KPT-TM/17(09)-0002

Ruj Tuan :

Tarikh : 18/09/2017

**Institut Sultan Iskandar,**  
Level 4, Dewan Sultan Iskandar,  
Universiti Teknologi Malaysia,  
81310 UTM Johor Bahru,  
Johor Darul Ta'zim.  
**(U/P: Ar.Samsiah Abdullah)**

Puan,

**CADANGAN MENGUBAHSUAI BANGUNAN SEDIA ADA SERTA MEMBAIKI,  
MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT DI KOLEJ KOMUNITI CAWANGAN  
TANAH MERAH, KELANTAN**

**Per: - Penyerahan dan Pemeriksaan Siap Kerja**

Merujuk kepada perkara diatas dengan segala hormatnya.

2. Sukacita dimaklumkan, pihak kami telah menyiapkan keseluruhan skop kerja-kerja tersebut diatas pada **14 September 2017** kecuali kerja seperti dibawah :-
  - a) Signboard Utama
    - Dalam proses akhir penyiapan struktur dan lain-lain (*fabrication*). Jangkaan tarikh siap pemasangan signboard ini adalah pada 22/09/2017.
3. Untuk makluman pihak tuan/puan kerja-kerja menaiktaraf meter 3-phase masih didalam proses kelulusan oleh pihak TNB. Merujuk kepada sub kontraktor TNB jangkaan untuk kerja-kerja pemasangan meter 3 phase ini adalah pada 24/09/2017.
4. Kelewatan pemasangan meter 3 phase ini bergantung kepada proses kelulusan oleh pihak TNB dan pihak kami sentiasa berhubung dengan pihak TNB (*follow up*) mengenai perkara ini untuk memastikan ianya dapat dilaksanakan secepat mungkin serta T&C (*Testing & Commissioning*) dapat dilakukan untuk skop kerja M&E.
5. Oleh itu, pihak kami bersedia untuk mengadakan lawatan bersama dengan pihak tuan/puan untuk tujuan penyerahan projek diatas ( skop kerja yang tidak memerlukan T&C (*Testing & Commissioning*) ).

Segala kerjasama dan perhatian pihak tuan/puan di ucapkan ribuan terima kasih.  
Sekian, terima kasih.

Yang Benar,  
**VNA RESOURCES SDN BHD**

  
**TUAN SAPAWI BIN HJ. TUAN LAH**  
Pengarah Projek